



Obras
Lanak
Works

6

Fondos	Título de la obra	Presup. líquido aprobado euros (IVA excluido)	Certificado al origen euros (IVA excluido)	Certificado en el año (IVA excluido)	Situación
<i>Funds</i>	<i>Work</i>	<i>Approved</i>	<i>Cost to date</i>	<i>Cost this year</i>	<i>State</i>

OBRAS TERMINADAS EN EL AÑO 2018

PS.	Obras incluidas en el Proyecto de "Renovación de explanadas portuarias en los muelles de Buenavista, Molinao y Lezo-3"	232.114,38	232.113,54	198.520,46	Terminada
PS.	Liquidación de las obras incluidas en el Proyecto de "Renovación de explanadas portuarias en los muelles de Buenavista, Molinao y Lezo-3"	4.343,10	4.343,94	4.343,94	Terminada
PS.	Obras Complementarias nº 1 al Proyecto de "Renovación de explanadas portuarias en los muelles de Buenavista, Molinao y Lezo-3"	1.815,42	1.815,42	1.815,42	Terminada
PS.	Obras incluidas en el Proyecto Modificado de "Instalación de suministro eléctrico de media tensión para la nueva Lonja pesquera"	126.310,15	122.361,62		Terminada
PS.	Liquidación de las obras incluidas en el Proyecto Modificado de "Instalación de suministro eléctrico de media tensión para la nueva Lonja pesquera"	-1.786,93	2.161,60	2.161,60	Terminada
PS.	Obras incluidas en el Proyecto de "Refuerzo estructural del Muelle Buenavista: cubierta de la regata Molinao zona 1"	91.885,00	78.557,02		Terminada
PS.	Liquidación de las obras incluidas en el Proyecto de "Refuerzo estructural del Muelle Buenavista: cubierta de la regata Molinao zona 1"	-5.021,76	8.306,22	8.306,22	Terminada
PS.	Obras de "Instalación de fibra óptica para la conexión comandancia-Herrera y Edificio Trasatlántico-Puerta 1"	17.759,90	17.759,90	17.759,90	Terminada
PS.	Obras de "Adecuación del pavimento en la margen derecha del río Oiartzun, área 6.2, en Lezo-3, para el uso del Muelle como terminal de contenedores"	35.924,13	35.924,13	35.924,13	Terminada
PS.	Obras de "Semaforización y barrera en acceso de camiones a la terminal Lezo-3"	14.516,45	14.516,45	14.516,45	Terminada
PS.	Trabajos para la puesta en marcha del centro de transformación de la nueva Lonja pesquera	35.722,26	35.722,26	35.722,26	Terminada
PS.	Obras de "Montaje del cierre de Lezo-3"	37.000,55	37.000,55	37.000,55	Terminada
PS.	Obras auxiliares y otras actuaciones menores relacionadas con la Lonja pesquera. Año 2018	14.687,22	14.687,22	14.687,22	Terminada

Fondos	Título de la obra	Presup. líquido aprobado euros (IVA excluido) <i>Approved</i>	Certificado al origen euros (IVA excluido) <i>Cost to date</i>	Certificado en el año (IVA excluido) <i>Cost this year</i>	Situación <i>State</i>
<i>Funds</i>	<i>Work</i>				
PS.	Diversas actuaciones menores en materia de seguridad. Año 2018	12.641,00	12.641,00	12.641,00	Terminada
PS.	Obras menores. Año 2018	14.677,15	14.677,15	14.677,15	Terminada
OBRAS EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2018					
PS.	Obras incluidas en el Proyecto de "Pavimentación de Lezo-0"	1.809.327,37	995.638,08	995.638,08	En ejecución
PS.	Obras incluidas en el Proyecto de "Renovación del alumbrado exterior del Puerto de Pasaia"	979.294,97	531.034,86	531.034,86	En ejecución
PS.	Obras incluidas en el Proyecto de "Instalaciones eléctricas en los muelles Lezo-0 y Lezo-1"	818.541,84	77.203,11	77.203,11	En ejecución
ASISTENCIAS TÉCNICAS TERMINADAS EN EL AÑO 2018					
PS	Asistencia Técnica para la "Gestión de las obras del Proyecto Modificado de Nuevas instalaciones en el área pesquera del Puerto de Pasaia"	654.998,00	654.998,00	0,0	Terminada
PS	Asistencia Técnica para el "Estudio de viabilidad para la incorporación del ancho ferroviario UIC a la red interior del Puerto de Pasaia"	40.000,00	40.000,00	34.400,00	Terminada
PS	Asistencia Técnica para la "Dirección de Obra de las obras de Pavimentación de Lezo-0"	41.152,00	41.152,00	41.152,00	Terminada
PS.	Asistencia Técnica para la "Redacción del Proyecto de Reconstrucción de la baliza de la Banca Oeste"	23.200,00	23.200,00	23.200,00	Terminada
PS.	Asistencia Técnica para la "Redacción del Proyecto de un centro de transformación para Iberdrola en el Puerto de Pasaia"	5.850,00	5.850,00	5.850,00	Terminada
PS.	Asistencia Técnica para la "Redacción anteproyecto remodelación Muelle Trintxerpe"	15.800,00	15.800,00	15.800,00	Terminada
PS.	Asistencia Técnica para los "Trabajos de simulación de maniobras en el canal de entrada del Puerto de Pasaia para el diseño de actuaciones de mejora de su iluminación"	34.972,40	34.972,40	34.972,40	Terminada
PS.	Asistencia Técnica para el "Estudio técnico de iluminación del canal del puerto de Pasaia en colaboración con el Centro de Seguridad Marítima Integral Jovellanos"	13.700,00	13.700,00	13.700,00	Terminada

Fondos	Título de la obra	Presup. líquido aprobado euros (IVA excluido)	Certificado al origen euros (IVA excluido)	Certificado en el año (IVA excluido)	Situación
<i>Funds</i>	<i>Work</i>	<i>Approved</i>	<i>Cost to date</i>	<i>Cost this year</i>	<i>State</i>
PS.	Asistencia Técnica para el "Informe geológico geotécnico en el ámbito del muro anclado de las obras de pavimentación de Lezo-0"	9.500,00	9.500,00	9.500,00	Terminada
PS.	Asistencia Técnica para el "Estudio del alumbrado en el canal de acceso al Puerto de Pasaia"	7.800,00	7.800,00	2.340,00	Terminada
PS.	Asistencia Técnica para el "Plan de excavación para el proyecto de urbanización de la plaza de la Lonja"	7.007,50	7.007,50	7.007,50	Terminada
PS.	Asistencia Técnica para la "Redacción de separata del Proyecto de Urbanización nueva Lonja para la nueva plaza frente al edificio de cabecera"	14.950,00	14.950,00	14.950,00	Terminada
PS.	Asistencia Técnica al Departamento de Infraestructuras en diversas obras	8.400,00	8.400,00	8.400,00	Terminada
PS.	Asistencia Técnica para la Coordinación de Seguridad y Salud en diversas obras	3.065,65	3.065,65	3.065,65	Terminada
PS.	Asistencia Técnica para la "Implantación de un bus de integración de sistemas FUSE general para todos los sistemas e integración particular con Cognos 11 "	17.600,00	17.600,00	17.600,00	Terminada
PS.	Asistencia Técnica para la "Migración de Sigepa a FORMS 12C (nueva versión)"	46.332,00	46.332,00	46.332,00	Terminada
PS.	Asistencia Técnica para la "Parametrización del seguimiento presupuestario de gasto sobre la suite contable y financiera E-BUSINESS SUITE"	13.249,00	13.249,00	13.249,00	Terminada
PS.	Asistencia Técnica para el "Análisis funcional y técnico para la implementación en SIGEPA de la facturación de contenedores con partidas desconsolidadas"	13.962,00	13.962,00	13.962,00	Terminada
PS.	Otras inversiones en Informática Inmaterial. Año 2018	29.276,40	29.276,40	29.276,40	Terminada
PS.	Otras asistencias técnicas y servicios de pequeña entidad. Año 2018	10.043,56	10.043,56	10.043,56	Terminada

ASISTENCIAS TÉCNICAS EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2018

Fondos	Título de la obra	Presup. líquido aprobado euros (IVA excluido) <i>Approved</i>	Certificado al origen euros (IVA excluido) <i>Cost to date</i>	Certificado en el año (IVA excluido) <i>Cost this year</i>	Situación <i>State</i>
PS.	Asistencia Técnica para los "Estudios previos para una zona deportiva y de ocio sobre la cubierta de los almacenes de Herrera Oeste"	14.800,00	8.880,00	8.880,00	En ejecución
PS.	Asistencia Técnica para la "Redacción del Proyecto para la urbanización de la zona de la antigua central térmica"	37.070,00	18.170,00	18.170,00	En ejecución
PS.	Asistencia Técnica para el "Seguimiento del Plan de Excavación de Lezo-0"	12.000,00	6.727,00	6.727,00	En ejecución
PS.	Asistencia Técnica para el "Plan de excavación para el proyecto de urbanización de la antigua central térmica"	7.751,64	5.426,14	5.426,14	En ejecución

ADQUISICIONES Y SUMINISTROS TERMINADOS EN EL AÑO 2018

PS.	Adquisición de diverso material informático durante el año 2018	12.421,82	12.421,82	12.421,82	Terminada
-----	-----------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

TOTAL INVERSIONES 2018	5.334.654,17	3.296.785,94	2.398.377,82
-------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

